



# STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE

## Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

21-400 Łuków ul. Czerwonego Krzyża 4

tel. /fax: 25 798 22 03 w. 170,

internet: [www.starostwolukow.pl](http://www.starostwolukow.pl), e-mail: [izp@starostwolukow.pl](mailto:izp@starostwolukow.pl)

---

## I N F O R M A C J A

### o zadaniach inwestycyjnych zrealizowanych przez Powiat Łukowski w roku 2024

Niniejszym informuję, że w 2024 roku na terenie powiatu łukowskiego zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji następujące zadania inwestycyjne:

#### I. „Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym”.

Zadanie inwestycyjne rozpoczęto dnia 4 października 2022 roku, a prace budowlane zakończono w dniu 03.04.2024 roku.

Nowoczesny obiekt strzelnicy sportowo – rekreacyjnej w Radoryżu Smolanym obejmuje halę, która została podzielona na strefę strzelań oraz stanowiska strzeleckie, w tym: 4 stanowiska strzeleckie dla osi 100 m, 5 stanowisk dla osi 50 m, 5 stanowisk dla osi 25 m i 5 stanowisk dla osi 10 m., wyposażone w kulochwyty: główny, pomocniczy oraz górny przed linią celu, wychwytywacz pocisków, tarczociągi, antyrykoszetowe płyty gumowe na podłogę, antyrykoszetowe płyty gumowe na ściany i sufity, panele dźwiękochłonne, transporter celów strzeleckich, obrotnik celów strzeleckich, podnośnik celów strzeleckich.

Na dachu umieszczone są kubaturowe urządzenia wentylacji mechanicznej, jednostki zewnętrzne instalacji klimatyzacji oraz panele fotowoltaiczne. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 42,78 kWp składa się z 138 modułów fotowoltaicznych, polikrystalicznych o mocy 310 Wp każdy. Trzy centrale wentylacyjno-nawiewno-wywiewne z odzyskiem.

Wykonawcą robót budowlanych była Firma Handlowo – Usługowa Jerzy Gajownik z siedzibą w Krzywdzie, przy ul. Prostej 5.

**Koszt robót budowlanych** zgodnie z umową Nr ON.032.280.2022 z dnia 4.10.2022 roku oraz Aneksem Nr 1/2023 z dnia 17.10.2023 roku i Aneksem Nr 2/2023 z dnia 6.12.2023, Aneksem Nr 3/2024 z dnia 15 marca 2024 roku **wyniósł 20 439 574,92 zł brutto**.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego był Pan Karol Goławski, właściciel Firmy DWG Karol Goławski, ul. Ks. J. Twardowskiego 8, 21-400 Łuków, który sprawował nadzór nad branżą konstrukcyjno-budowlaną, nad pozostałymi branżami następująco: Pani Małgorzata Ciołek nad branżą sanitarną, Pan Dariusz Kędziora nad branżą elektryczną.

**Koszt usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego wyniósł 119 000,00 zł.**

Po zakończeniu robót w roku 2024 przystąpiono do zakupów i wyposażania obiektu w specjalistyczny sprzęt.

Na dostawę wyposażenia dla potrzeb strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym zawarto nw. umowy:

- Część 1 - **Dostawa mebli** - z Panią Katarzyną Kaczmarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: W & W DESIGN Katarzyna Kaczmarczyk z siedzibą w Katowicach, (kod pocztowy: 40 – 859),

przy ul. Pokoju 8A lok. 7. W ramach umowy Nr ON.032.137.2024 za kwotę 106 047,99 zł brutto zakupiono m.in. biurka, stoły, krzesła, szafy, regały metalowe, wyposażenie pomieszczenia medycznego. Za nieterminowe wykonanie zadania firmie zostały naliczone kary w wysokości 8 483,84 zł (za 16 dni opóźnienia), które zostały potrącone z wynagrodzenia.

- Część 2 - **Dostawa specjalistycznego wyposażenia do strzelnicy** – z firmą Bydgosta Sp. z o.o., Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz zawarto umowę Nr ON.032.138.2024 w ramach której za kwotę 166 891,32 zł brutto dostarczono m.in.: odkurzacz w wykonaniu przeciwwybuchowym, kompresor bezolejowy, urządzenie do bezpiecznego rozładowania broni, okulary strzeleckie, tarczociągi, kulochwyty do umieszczania tarcz z łapaczem, ochronniki słuchu dla strzelców – aktywne, lunety obserwacyjne ze statywem niskim, krótkofalówki Midland G15, podpórki strzeleckie.

**Na realizację ww. inwestycji pozyskano środki z Polskiego Ładu w kwocie 13 500 000,00 zł** – zgodnie z wnioskiem z dnia 2022-02-25 o dofinansowanie nr Edycja2/2021/2586/PolskiŁad oraz z Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 4 529 300,00 zł, z czego:

- w roku 2023 – w kwocie 3 000 000,00 zł
- w roku 2024 w kwocie 1 529 300,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021r., poz. 953) oraz Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zamówiono również tablicę informacyjną o wymiarach 180 cm x 120 cm,, która stała przed budynkiem Strzelnicy. **Koszt wykonania i dostarczenia tablicy na betonitach wyniósł 2 952,00 zł**

## **II. „Modernizacja obiektów ZS w Adamowie – etap II, w tym zmniejszenie emisyjności poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w technologii LED”.**

Zadanie było realizowane od dnia 22 listopada 2023 roku do dnia 21.06.2024 roku.

Zgodnie z zawartą umową Nr ON.032.274.2023 oraz Aneksem Nr 1/2023 i Aneksem Nr 2/2024 z firmą INVEST-CIOŁEK JAROSŁAW z siedzibą w Starej Wróblinie 18, 21-421 Tuchowicz **koszt robót wyniósł 2 448 629,37 zł** brutto. Roboty budowlane obejmowały w szczególności:

- wymianę posadzek w pomieszczeniach wraz z warstwami izolacji akustycznej i warstwą wyrównawczą,
- wymianę drzwi do pomieszczeń,
- montaż sufitów systemowych podwieszanych,
- roboty malarskie ścian i stropów pomieszczeń oraz korytarzy i klatki schodowej,
- wymianę oblicowań ścian pomieszczeń łazienek i płytek glazuranych terakota,
- obudowę płytami gips – karton pionów kanalizacyjnych na korytarzach komunikacyjnych,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- montaż instalacji fotowoltaicznych,
- montaż projektowanych opraw oświetleniowych, osprzętu i przewodów elektrycznych.
- roboty dodatkowe wynikające z poprawienia funkcjonalności i estetyki pomieszczeń budynku szkoły, związane z: wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, robotami remontowymi w środku budynku obejmującymi: wyburzenia i zamurowania, wymianę podokienników, wymianę posadzek, zabudowę płytami gipsowo-kartonowymi, wymianę podokienników, lakierowanie ścian farbą olejną syntetyczną, montaż płotków przeciwśniegowych, montaż tablic informacyjnych mocowanych na elewacji, montaż osłon grzejnikowych z MDF koloru białego.

W ramach II etapu modernizacji obiektów Zespołu Szkół w Adamowie, Powiat Łukowski wystąpił do Ministerstwa Edukacji i Nauki o dofinansowanie robót w ramach programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”. Po rozpatrzeniu wniosku **Minister Edukacji przyznał Powiatowi Łukowskiemu środki finansowe w wysokości 700.000,00 zł.**

### **III. „Przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przyłądek” w Łukowie w zakresie wykonania windy zewnętrznej”.**

W dniu 17 września 2024 roku przekazano teren i plac budowy Firmie ARTMED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 18/3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Zakres robót budowlanych związanych z wykonaniem ww. zadania, obejmuje w szczególności:

- dobudowę szybu windy dla osób niepełnosprawnych o wymiarach zewnętrznych 2,52m x 2,72m i wysokości 9,06m;
- wykonanie instalacji elektrycznych;
- zakup, transport i montaż windy w szybie windowym.

Zgodnie z Umową Nr ON.032.281.2024 z dnia 12 września 2024 rok **koszt zadania wyniesie: 487 579,52 zł brutto**. Planowany termin odbioru wykonanych prac, zgodnie z umową to 20 grudzień 2024 roku. Termin ten jest niestety zagrożony z powodu opóźnień dostawy dźwigu, które są zależne są od dostawcy i producenta dźwigu.

Na realizację inwestycji Powiatowi Łukowskiemu **przyznano dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa w roku 2024 w kwocie 413 839,68 zł.**

### **IV. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim – Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie”.**

Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 11 kwietnia 2024 roku. Zgodnie z zawartą umową nr ON.032.139.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku z Firmą Complexe Sportif Grażyna Kowalska z siedzibą przy ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz **wartość robót budowlanych wyniosła 1 550 611,65 zł brutto**. Zadanie trwało 8 miesięcy i zostało odebrane w dniu 04.12.2024 r.

W ramach zadania zostały wykonane niżej wymienione prace:

- a) remont boisk, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą, w szczególności:
  - boisko do gry w piłkę nożną 24,40 x 48,00 m o nawierzchni z trawy syntetycznej;
  - boisko wielofunkcyjne 16,00 x 31,00 m o nawierzchni poliuretanowej;
  - bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej;
  - skocznia w dal wraz z zeskoczną;
  - rzutnię do pchnięcia kulą z sektorem rzutów;
- b) budowę nowej siłowni plenerowej 14,30 x 25,00 m o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej niefazowanej gr 6 cm, wraz ze strefą street workout o nawierzchni trawiastej;
  - mała architektura w postaci ławek i koszy na śmieci;
  - montaż piłkochwyków o wysokości 6,0 m;
  - system drenażu liniowego boisk.

Roboty **nadzorował inspektor** Pan Paweł Sobieski z Firmy BIKSBIT Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27 w Warszawie (kod pocztowy: 00-867), zgodnie z umową nr ON.032.140.2024 z dnia 05.04.2024 roku **za kwotę 14 022,00 zł**.

**Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 395 550,48 zł.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021r., poz. 953) oraz Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zamówiono również tablicę informacyjną o wymiarach 180 cm x 120 cm,, która stanęła przed budynkiem szkoły, w pobliżu boisk. **Koszt wykonania i dostarczenia tablicy na betonitach wyniósł 3 198 zł.**

Ponadto zlecono wykonanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu przy wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 76 w celu odprowadzania wód deszczowych z działki nr ewid. 8913/9 przy ul. Warszawskiej w Łukowie. Koszt wykonania projektu wyniesie 861,00 zł. Projekt sporządził Pan Radosław Burdach Szkoleniowo Projektowy Warsztat Inżynierii Drogownictwa przy ul. Zagrodowej 57 w Łukowie.

#### **V. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim – Budowa boisk w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie”.**

Zadanie było realizowane od dnia 11 kwietnia 2024 roku do dnia 02.12.2024 roku. Wykonawcą robót była Firma Roboty Budowlane – Ziemne Soczewka Łukasz z siedzibą w miejscowości Zabiele 41 (21-450 Stoczek Łukowski). Zgodnie z umową nr ON.032.118.2024 z dnia 11.04.2024 roku, Aneksem Nr 1/2024 z dnia 3 lipca 2024 roku, Aneksem Nr 2/2024 z dnia 30 września 2024 r., oraz Aneksem Nr 3/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku **wartość robót wyniosła 2 173 787,84 zł brutto.**

W ramach umowy wykonano roboty budowlane polegające na budowie boisk szkolnych w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie, wraz z przebudową i remontem istniejącej infrastruktury sportowej w szczególności:

- boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni poliuretanowej;
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej;
- boisko do gry w piłkę siatkową o nawierzchni poliuretanowej;
- bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej;
- skocznia w dal,
- rzutnia do pchnięcia kulą;
- piłkochwyty o wysokości 6,0 m;
- krzeselka stadionowe jednorzędowe 3 x 20 szt.,
- system drenażu liniowego boisk;
- kanalizacja deszczowa Ø 160,
- ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm),
- ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z wywiezieniem karpiny i gałęzi,
- wykopanie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim i przewiezienie ich z bryłą korzeniową na miejsce docelowe,
- wykonanie obrzeży elastycznych, jako zakończenia terenu do pchnięcia kulą, wraz z wykonaniem ławy pod obrzeża,
- utwardzenie terenu pod trybunami kostką brukową,
- zamontowanie dodatkowych 6 szt. piłkochwyków.

**Nadzór inwestorski** sprawował Pan Paweł Sobieski z Firmy BIKSBIT Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27 w Warszawie, zgodnie z umową nr ON.032.119.2024 z dnia 05.04.2024 roku **za kwotę 18 756,00 zł.**

**Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 956 409,06 zł.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021r., poz. 953) oraz Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zamówiono również tablicę informacyjną o wymiarach 180 cm x 120 cm,, która stanęła w pobliżu boisk, w miejscu widocznym. **Koszt wykonania i dostarczenia tablicy na betonitach wyniósł 3 198 zł.**

Ponadto zwrócono się do właściciela instalacji teletechnicznej, gdyż nad modernizowanymi boiskami przebiegają kable sieciowe, które zagrażają bezpieczeństwu użytkowników boisk oraz wyglądają nieestetycznie. Ustalono do kogo należą te sieci, jednak do chwili obecnej nie opracowano dokumentacji na przeniesienie kabli poza obszar boisk, z uwagi na długie terminy uzgodnień z poszczególnymi właścicielami infrastruktury teletechnicznej.

## **VI. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim – Budowa boiska przy Zespole Placówek w Łukowie”.**

W dniu 11 kwietnia 2024 roku została podpisana umowa nr ON.032.117.2024 z firmą COMPLEXE SPORTIF Grażyna Kowalska z siedzibą w Tłuszczu, przy ul. Kościuszki 4/3. **Wartość robót budowlanych wyniosła 383 466,18 zł.** Roboty budowlane trwały od dnia 11 kwietnia 2024 roku do 13.11.2024 roku (podpisanie protokołu odbioru końcowego). Termin wykonania zadania upłynął dnia 4 listopada br. W związku z powyższym Wykonawcy została naliczona kara umowna za nieterminowe zakończenie zadania w wysokości 13 804,74 zł. (9-dniowe opóźnienie), która zostanie potrącona z jego wynagrodzenia.

W ramach umowy wykonano niżej wymienione prace:

- budowę boiska wielofunkcyjnego 16,00 x 31,00 m, o nawierzchni poliuretanowej;
- małą architekturę w postaci ławek i koszy na śmieci,
- piłkochwyty wysokość 6,0 m,
- system drenażu liniowego boiska.

**Nadzór inwestorski** sprawował Pan Karol Goławski z firmy DWG Sylwia Goławska z siedzibą w Łukowie, przy ul. Ks. Jana Twardowskiego 8, zgodnie z umową nr ON.032.120.2024 z dnia 05.04.2024 roku **za kwotę 9 838,77 zł.**

**Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 332 695,30 zł.**

## **VII. „Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łukowie przy ul. Czerwonego Krzyża 4”.**

Wykonawcą robót jest Firma Remontowo – Budowlana Grzegorz Grochowski, z siedzibą w Zembrach 52A, 21-404 Trzebieszów, która realizuje zadanie w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”. W pierwszym etapie firma sporządziła projekt budowlany, który został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Delegatura w Białej Podlaskiej, gdyż budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Po zatwierdzeniu przez Konserwatora zabytków w dniu 20 września 2024 roku Wykonawcy przekazano teren budowy.

Zakres robót budowlanych związanych z wykonaniem ww. zadania, obejmuje w szczególności m.in.:

- odnowienie fasady i elewacji budynku wraz z uzupełnieniem tynków i okładzin ścian, elementów architektonicznych (gzysów, bonii, faset, pilastrów), albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem kolorystyki,
- sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian zewnętrznych fundamentowych,
- odrestaurowanie balkonu wraz z zabezpieczeniem jego mocowania,

- wymianę stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku na drzwi drewniane, oraz drzwi techniczne do kotłowni na drzwi techniczne, aluminiowe, antywłamaniowe,
- wymianę stolarki okiennej na stolarkę drewnianą zgodnie ze wskazaniem Konserwatora Zabytków o współczynniku przenikania ciepła zgodnym z obowiązującymi przepisami i normami PN,
- wymianę parapetów zewnętrznych.
- przebudowę instalacji elektrycznej, w tym tablicy rozdzielczej,
- przebudowę kablowej linii nN kolidującej z remontem elewacji, wraz z uporządkowaniem kabli znajdujących się na elewacji,
- wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, z uwagi na zbyt duże obciążenie instalacji i zagrożenie pożarowe.
- demontaż, sprawdzenie ponowny montaż instalacji odgromowej, wraz ze sprawdzeniem jej stanu technicznego,
- demontaż i ponowny montaż klimatyzatora,
- wymiana obudowy skrzynki gazowej,
- poprawę opaski budynku i niwelację terenu z uwzględnieniem odwodnienia od strony północnej części przyległej do budynku,
- zabezpieczenia i oznaczenia terenu, gdzie będą wykonywane prace.

Powyższe roboty zostaną wykonane bez naruszenia konstrukcji dachu.

**Wartość zadania** zgodnie z umową Nr ON.032.239.2024 z dnia 12 lipca 2024 roku **wynosi 612 499,41 zł brutto**, planowane zakończenie prac do dnia 20 grudnia 2024 r.

**Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 600 000,00 zł.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021r., poz. 953) oraz Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zamówiono również tablicę informacyjną o wymiarach 180 cm x 120 cm,, która została powieszona na remontowanym budynku, w miejscu widocznym. **Koszt wykonania, dostarczenia i powieszenia tablicy wyniósł 1 400,00 zł.**

### **VIII. „Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baczkowie”.**

Zgodnie z zawartą umową nr ON.032.298.2024 z dnia 2 października 2024 r. z wykonawcą zadania firmą PROBUDEX Marek Pieńkosz z siedzibą w Garwolinie, przy ul. Narutowicza 41 oraz Aneksem Nr 1/2024 z dnia 28 listopada 2024 **wartość robót wynosi: 259 778,32 zł brutto**. Teren budowy przekazano w dniu 7 października 2024 roku, planowany termin odbioru robót: 16.12.2024 r.

Zakres robót budowlanych związanych z wykonaniem ww. zadania , obejmuje w szczególności m.in.:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- roboty nawierzchniowe, związane z modernizacją drogi
- wykonanie schodów zewnętrznych
- roboty wykończeniowe

Ponieważ teren parku jest wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/1170 jako „park krajobrazowy w Baczkowie” remont dróg dojazdowych i pieszych musi nadzorować inspektor nadzoru inwestorskiego posiadający wymaganą praktykę przy zabytkach. Zgodnie z umową nr ON.032.329.2024 z dnia 18 listopada 2024 r. nadzór nad robotami sprawuje Pan Tomasz Tkaczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk, Ryżki 67A.

**Koszt nadzoru wyniesie: 4 920,00 zł brutto.**

## **IX. „Remont sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Łukowie”.**

Wykonawcą robót była Firma INVEST-CIOŁEK JAROSŁAW z siedzibą w Starej Wróblinie 18, 21-421 Tuchowicz. Zadanie było realizowane od dnia 28 sierpnia 2024 roku do dnia 06.11.2024 roku. Zgodnie z umową

nr ON.032.266.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 roku oraz Anekssem Nr 1/2024 z dnia 25.09. 2024 roku **wartość robót wyniosła: 500 000,00 zł brutto.**

W ramach umowy wykonano nw. prace:

- demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego,
- usunięcie okładzin podłogowych antresoli i magazynu sprzętu,
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej z odtworzonymi liniami boisk,
- wykonanie nowej wykładziny na antresoli i w magazynie sprzętu,
- wymiana lamp oświetleniowych i osprzętu elektrycznego,
- malowanie ścian i sufitów,
- wymiana centrali wentylacyjnej wraz z uruchomieniem,
- dostawa i montaż elektronicznej tablicy wyników z zegarem oraz bramek,
- wymiana całej stolarki drzwiowej wewnętrznej w obrębie Sali gimnastycznej, z uwagi na zniszczone, poopuszczane i pocięte drzwi wewnętrzne,
- wymiana starego okna wewnętrznego wraz z podokiennikiem, gdyż okno nie spełnia warunków bezpieczeństwa.

## **X. „Prace remontowe i konserwatorskie przy zespole klasztornym pobernardyńskim w Łukowie”.**

**Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.** Wnioskodawcą jest Powiat Łukowski, który po zatwierdzeniu wniosku uzyskał Promesę na dofinansowanie zadania. Zgodnie z Uchwałą nr XL/400/2023 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 6 października 2023 roku zmienioną Uchwałą nr I/5/2024 z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz Uchwałą nr LX/401/2023 z dnia 6 października 2023 r. zmienioną Uchwałą nr I/6/2024 z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.

Dotacja celowa o której mowa powyżej zostanie udzielona Parafii ze środków budżetu powiatu na 2024 i 2025 rok, w wysokości **3 500 987,04 zł**, z czego kwota Promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie ze złożonym wnioskiem Nr RPOZ/2022/1071/PolskiLad oraz Wnioskiem o udzielenie Promesy Banku Gospodarstwa Wstępną Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości **2 859 549,28 PLN**, z czego wkład własny Parafii wyniesie 641 437,76 PLN.

W dniu 10 maja 2024r. Powiat Łukowski zawarł umowę darowizny z Parafią Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 45 na zapewnienie udziału własnego w realizacji inwestycji. Następnie w dniu 15 maja 2024 roku podpisano umowę nr ON.032.199.2024 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Zgodnie z powyższą umową czas trwania zadania planowany jest od dnia 15.05.2024 roku do dnia 15.02.2025 r.

W ramach zadania zostaną wykonane nw. elementy:

- zabezpieczenie i remont krypt wraz z wykonaniem nowej stolarki okiennej i drzwiowej w kryptach kościoła,
- remont strefy przyziemia elewacji oraz przebudowy istniejących schodów w kościele,
- prace remontowe w tzw. klasztorze stanowiącym południowo-zachodnią część budynku poklasztorowego, zlokalizowanego w zespole klasztorowym pobernardyńskim w Łukowie.

#### **XI. Wykonanie utwardzenia wokół budynku administracyjnego przy ul. Czerwonego Krzyża 4 w Łukowie wraz z rozbiórką budynku gospodarczego**

W grudniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wykonania utwardzenia terenu wokół budynku administracyjnego, wraz z rozbiórką jednego budynku gospodarczego w obrębie działki i wydzielenia miejsc postojowych.

W dniu 10.12.2024 r. zawarto umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego z Wykonawcą: MARIOLA KRASNODĘBSKA ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH I BUDOWLANYCH "MARKOP", 21-400 Łuków, Szczygły Górne 26 za kwotę: **158 424,00 zł**. Termin zakończenia tej inwestycji to 27 grudnia 2024 roku.

Z-ca Naczelnika Wydziału  
Inwestycji i Zamówień Publicznych  
*Adam Ponikowski*