

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

21-400 Łuków, ul. Łapiguz 112

Tel. 0(25) 798-20-20

Tel/fax: 0(25) 798-71-87

R-711586627 NIP 825-17-33-856

Łuków, dnia 08.09.2025 r.

T.4142.30.2025.ŁR

**Starostwo Powiatowe
w Łukowie**
ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków

Sprawa: stan realizacji zadań drogowych na terenie powiatu

W odpowiedzi na pismo znak BRP.0012.6.7.2025 przekazuję zestawienie, w formie tabelarycznej, informacji o zadaniach inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Łukowskiego realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Łukowie
Ryszard Szezygiet

W załączeniu:

1. Stan realizacji inwestycji
2. Stan realizacji remontów
3. Stan realizacji zadań utrzymaniowych

Do wiadomości

1. a/a

Sprawę prowadzi: Łukasz Rola, tel. 25 798 20 20

Stan realizacji inwestycji ZDP w 2025 roku

	Nazwa zadania	Wartość zadania	Stopień zaawansowania
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L KM 5+500 do 10+530 odcinek Wólka Różańska – Róża Podgórna	1 972 535,25	inwestycja zakończona i rozliczona
2	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1346L KM 13+612 do 15+867 odcinek granica powiatu – Okrzeja, Nr 1348L KM 0+000 do 7+100 odcinek Okrzeja – Lipiny	3 381 784,87	inwestycja zakończona i rozliczona
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1310L Golaszyn-Lawki PROJEKT	149 076,00	inwestycja zakończona i rozliczona
4	Budowa wiaduktu JN101028436 w miejscowości Stara Prawda PROJEKT	142 680,00	w trakcie projektowania termin 31.12.2025 r.
5	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1342L z drogą powiatową nr 1343L w miejscowości Radoryż Kościelny	668 362,14	w trakcie robót budowlanych termin 27.11.2025 r.
6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1220L na odcinku granica powiatu-Bystrzyca	131 169,50	inwestycja dwuletnia w trakcie realizacji - rozliczona częściowo, przetarg na projekt w IV kwartale na 2026 rok
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356L na odcinku Hermanów - dr. wojewódzka nr 808 MAPY (USTALENIE GRANIC)	43 743,47	inwestycja zakończona i rozliczona
8	Przebudowa dróg powiatowych: nr 1325L KM 16+890 do 22+707 odcinek Fiukówka - Krzywdą, Nr 1343L KM 0+009 do 3+608 Stary Patok - Radoryż Kościelny	9 708 927,17	inwestycja znajduje się na liście rezerwowej RFRD-PRZETZRGU NIE OGŁASZANO
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334L od KM 0+000 do KM 9+000 odcinek Tuchowicz-Zagożdzie	5 429 682,40	w trakcie robót budowlanych termin 24.03.2026 r.
10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325L na odcinku Turzec - Osiny KM od 6+840 do 11+480 oraz na odcinku Osiny – Fiukówka KM od 13+540 do 15+890 PROJEKT	313 428,60	w trakcie projektowania termin 05.12.2025 r.
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1357L odcinek Wola Burzecka - Adamów PROJEKT	41 280,03	w trakcie projektowania termin 07.12.2025 r.
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1351L odcinek Wola Burzecka - Krzywdą PROJEKT	147 958,10	w trakcie projektowania termin 12.12.2025 r.
13	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 63 z drogą powiatową nr 1210L i drogą gminną nr 102449L w m. Łuków PROJEKT	12 000,00	przetarg w III kwartale na 2026 rok; inwestycja dwuletnia w trakcie realizacji - fra zapłacona 23.07.2025 ANALIZA BRD PRZESŁANA DO OPINII GDDKIA
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L Ciechomin - Grudź - Wandów PROJEKT	91 664,60	w trakcie projektowania termin 12.12.2025 r.
15	Rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 1312L Trzebieszów-Celiny-Krynka-Gręzówka-Łuków PROJEKT	479 700,00	w trakcie projektowania termin 11.12.2025 r.
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Krynka oraz drogi dla pieszych i rowerów na ul. Farfak PROJEKT	72 939,00	w trakcie projektowania termin 10.12.2025 r.
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L na odcinku Wola Gułowska- Lipiny PROJEKT	100 560,00	projekt odebrany wykorzystany do wniosku RFRD2026
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1335L od KM 1+973 do KM 4+350 odcinek Kopina – Niedźwiadka	1 469 497,36	w trakcie robót budowlanych termin 05.09.2025 r.
19	Przebudowa dróg powiatowych nr 1354L od KM 6+150 do KM 6+250 oraz 1355L od KM 4+405 do KM 5+200 w m. Sarnów	635 697,21	inwestycja zakończona i rozliczona

Kierownik
Działu Drog i Mostów
Łukasz Rola

20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316L Wierzejki-Trzebieszów 1. Trzebieszów Kolonia od km 8+430 do km 8+445 (przejście) 2. Wierzejki od km 4+930 do km 5+530 3. Trzebieszów Drugi od km 8+725 do km 8+850 (zatoka)	556 178,88	projekty i mapy odebrane AD 3. przetarg na roboty rozstrzygnięty
21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L odcinek Jeleniec-Wesołówka PROJEKT	145 784,75	w trakcie ustalenia pasa drogowego termin - 14.11.2025 r. (Wesołówka) w trakcie projektowania termin - 15.12.2025 r. (Jeleniec)
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L KM 12+500 do KM 15+370 odcinek Celiny - Nurzyna PROJEKT	61 423,74	projekt odebrany wykorzystany do wniosku RFRD2026
	Przebudowa mostu JN1 01028441 w m. Nurzyna oraz rozbudowa dojazdów do mostu droga powiatowa nr 1314L km 15+370		projekt odebrany 2023 (plus aktualizacja 2025) wykorzystany do wniosku RFRD2026
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L w miejscowości Szczygły Dolne od km 2+740 do km 3+370 PROJEKT	385 108,20	projekt i mapy odebrane przetarg na roboty rozstrzygnięty
24	Przebudowa dróg powiatowych nr 1324L i 1323L w zakresie budowy dróg dla pieszych i opasek na skrzyżowaniu w m. Wola Kisielska oraz Kisielsk	59 940,97	inwestycja zakończona i rozliczona
25	Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej nr 1324L na odcinku od km 13+600 do km 13+750 w obrębie szkoły w Kisielsku	56 900,00	inwestycja zakończona i rozliczona
26	Wykonanie zatoki parkingowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1300L w miejscowości Nowa Prawda od km 0+058 do km 0+096	49 812,54	inwestycja zakończona i rozliczona
27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1315L w miejscowości Zaolśzynie od km 1+990 do km 2+200	124 181,54	Projekt i mapy odebrane roboty budowlane w trakcie termin do 30.10.2025
28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353L w m. Stara Gąska od km 5+320 do km 6+040	447 837,43	projekt odebrany w trakcie robót budowlanych termin 30.10.2025 r.
29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336L na odcinku Tuchowicz- Wólka Zastawska od km 0+010 do km 5+300 PROJEKT	79 200,00	po zakończeniu robót geodezyjnych planowany przetarg na projektowanie
30	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338L od km 3+273 do km 4+270 odcinek Lipniak-Zastawie PROJEKT	30 000,00	ogłoszenie przetargu planowane na IV kwartał
31	Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1215L od Woli Bystrzyckiej do Hermanowa	471 658,43	przetarg na roboty rozstrzygnięty
32	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259L od km 7+730 do km 8+725 w m. Rzymy Rzymki	400 000,00	ogłoszenie przetargu planowane na IV kwartał trwają roboty geodezyjne i opracowanie projektu siłami ZDP
33	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327L na odcinku Ciechomin - Jagodno od km 0+000 do km 5+281 PROJEKT	190 000,00	ogłoszony przetarg na projektowanie
34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325L na odcinku Stoczek Łukowski - Turzec od km 0+370 do km 6+840 PROJEKT	356 700,00	w trakcie projektowania termin 26.05.2026 r.
35	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1259L odcinek Łuków - Podgaj od km 0+000 do km 3+170 PROJEKT	441 447,00	ogłoszony przetarg na projektowanie

Kierownik
Działu Dróg i Mostów
Łukasz Rola

Stan realizacji zadań remontowych ZDP w 2025 roku

	Nazwa zadania	Wartość zadania	Stopień zaawansowania
1	Remont drogi pow. nr 1326L w m. Jedlanka	391 187,08	w trakcie robót budowlanych termin 30.10.2025 r.
2	Remont drogi pow. nr 1325L Osiny - Wnętrzne	522 920,90	w trakcie robót budowlanych termin 13.10.2025 r.
3	Remont drogi powiatowej nr 1334L od km 9+000 do km 9+391 w miejscowości Zagożdźcie	342 815,82	w trakcie robót budowlanych termin 11.04.2026 r.
4	Remont drogi powiatowej nr 1344L Radoryż Smolany - Budki - dr. pow. 1345L od KM 1+390 do KM 2+630 na odcinku Cisownik - Budki	457 434,41	zakończono i rozliczono
5	Remont drogi powiatowej nr 1215L Józefów - Sobole - Hermanów - Wola Bystrzycka	336 785,15	w trakcie robót budowlanych 18.10.2025 r.
6	Odnowa oznakowania poziomego	159 444,90	roboty zakończone odebrane
7	Odnowa oznakowania poziomego	55 952,33	roboty w trakcie do 30.09.2025
8	Remont drogi 1348 L (Kruszywo "Budna droga") Okrzeja -Charlejów km 8+100-10+100	6 519,00 zł	roboty w trakcie do 30.09.2026
9	Udrożnienie cieków dr1360 L m.. Czarna	3 690,00 zł	roboty zakończone odebrane
10	Remont przepustu 1360 L	3 690,00 zł	roboty zakończone odebrane
11	Remont nawierzchni 1312 L przy moście Popławy -Rogale	7 822,80 zł	roboty zakończone odebrane
12	Remont chodnika 1359 I m .Wesołówka km 0+608-0+622	11 280,95 zł	roboty zakończone odebrane
13	Remont przepustu 1312 L m.Popław km 7+752	18 511,50 zł	roboty zakończone odebrane
14	Remont mostu 1353 L m Jasnosz	15 055,20 zł	roboty zakończone odebrane
15	Remont drogi dla pieszych 1210 L -m. Łazy	2 767,50 zł	roboty zakończone odebrane
16	Remont przepustu 1338 L m. Lipniak km 1+860	14 169,60 zł	roboty zakończone odebrane
17	Remont przepustu 1363L m. Zawaliny	16 039,20 zł	roboty zakończone odebrane
18	Remont cząstkowy 1312 L Km 18+100 -23+180	34 405,81 zł	roboty zakończone odebrane
19	Remont odwodnienia 1359 L km 14+950 w Adamowie	7 000,00 zł	roboty zakończone odebrane
20	Remont przepustu 1311 L w km 2+640 w m. Wólka Świątkowa	49 200,00 zł	roboty zakończone odebrane
21	Remont drogi 1305 L ul..Dworcowa w Stoczku Łukowskim	43 034,63 zł	roboty zakończone odebrane
22	Remont przepustu 1339 L km 2+040	18 819,00 zł	roboty zakończone odebrane
23	Roboty utrzymaniowe 1324 L 1328 L	20 172,00 zł	roboty zakończone odebrane
24	Remont odwodnienia 1210 L m. Łazy	57 810,00 zł	roboty zakończone odebrane
25	Remont chodnika 1318 L Szaniawy Poniaty	7 990,08 zł	roboty zakończone odebrane
26	Remont cząstkowy nawierzchni 1358 L i 1360 L	54 735,00 zł	roboty zakończone odebrane
27	Remont cząstkowy dr. 1311 L ul.Farfak	44 913,45 zł	roboty zakończone odebrane
28	Remont przepustu w m. Lipniak km 2+068	24 575,40 zł	termin realizacji do 30.09.2025
29	Remont drogi powiatowej nr 1353L w m. Ruda od km 3+150 do km 3+500	100 000,00 zł	przygotowanie do przetargu
30	Remont drogi powiatowej nr 1314L w m.Dębowica	150 000,00 zł	przygotowanie do przetargu

Kierownik
Działu Dróg

Stan realizacji zadań utrzymaniowych przez Obwody Drogowo-Mostowe ZDP w 2025 roku

Obwód Drogowo-Mostowy Nr 1 w Łukowie			
1	Koszenie pasa drogowego (poboczy)	wszystkie drogi 2-3 krotnie	
2	wycinka krzaków i odrostów	15-20 km	1354L Wesołówka Jeleniec 1362L Serokomla - Charlejew 1362L Charlejew-Przytoczno 1325L Krzywda - Fiukówka
3	Remonty dróg	1500-200m2	1325L Fiukówka -Osiny 1354L Sarnów - Jeleniec 1351L/1357L Burzec - Adamów 1351L Burzec Krzywda 1220L Bystrzyca - Oscepalin
4	Remonty chodników	200-250m2	
5	Uzupełnienie poboczy destruktem	2000-2500m2	
6	porządkowanie pasa drogowego	6000m2	
7	Zamiatanie nawierzchni przy krawężniku (mechanicznie)	100000m2	
8	Wymienione/uzupełnione znaki	100-120 szt.	
9	Wymienione/uzupełnione tablice miejscowości i znaki informacyjne	60szt.	
10	oznakowanie poziome (pasy drogowe)	300 szt.	
11	obsługa imprez powiatowych		
Obwód Drogowo-Mostowy Nr 2 w Stoczku Łukawskim			
1	remonty cząstkowe grysem i emulsją	37 ton / około 370m2	
2	oznakowanie poziome	174m2	przejścia 146m2 pozostałe 28m2
3	Koszenie pasa drogowego (poboczy)	262,5km / 795100 m2 (trzykrotne koszenie)	
4	wycinka krzaków i odrostów	25050m2	
5	oczyszczenie nawierzchni jezdni i chodników	18920 m2	
6	Wymienione/uzupełnione znaki	znaki 59 szt słupki 24szt.	

Kierownik
Działu Dróg i Mostów
Łukasz Rola